

“点亮中国偏乡”广西（第三期）项目

总结与评估报告

报告人：厦门市泉水慈善基金会

时 间：2020年12月03日



一、广西（第三期）项目开展情况


2019年12月根据厦门市泉水慈善基金会提供的实施方案，经广西民族教育发展基金会对广西全州县、宜州区、浦北县、融水苗族自治县、岑溪市、苍梧县、藤县、平南县、兴业县、博白县等10个区县的18所中、小学教室照明情况进行摸底调研。

经初步筛选确定拟捐赠学校后，泉水基金会指导学校对晚自习教室进行测量和拍照，采集了焦江瑶族乡中心小学、东山瑶族乡民族初、中白宝乡白宝中心小、白宝乡白宝中心小学、北山中学、福龙瑶族乡凤朝小学、福龙瑶族乡高山小学、乐民中学、安太乡中心小学、安陞乡中心小学、水汶镇中心小学、六堡镇初级中学、岭脚镇初级中学、平福乡初级中学、濛江镇第三初级中学、大安镇第四初级中学、龙安镇留守儿童关爱学校、龙潭镇第二初级中学、凤山中学等18所学校共260间晚自习教室照明数据。

一、前期调研

为落实项目学校的需求情况，广西民族教育发展基金会根据“点亮中国偏乡”项目捐赠条件对学校照明情况进行了实地的调研，根据学校提供的学校信息数据，以及教室环境照片综合判定学校确实存在教室照明改善的需求。泉水基金会提出以下解决措施：提供优质高效的照明产品—立达信LED全护眼教室照明灯具，以及科学合理的照明方案—专业软件设计安装图纸的解决措施。

图1 照明设计师用专业的照明设计软件设计安装图纸






图2 捐赠协议

2020年3月初, 泉水基金会与广西民族教育发展基金会签订了捐赠协议, 并发出立达信全护眼教育照明灯具(共2021盏/市场价值242.52万元)到各个学校。学校在收到灯具后在1个月内完成了灯具安装工作, 安装过程中泉水基金会给予了远程的安装指导, 及时指出灯具安装中存在的问题。

二、项目实地验收



濠江三中



东山瑶族乡民族初中

2020年11月8-17日泉水基金会会同广西民族教育发展基金会对18所学校共260间晚自习教室改善照明后的晚自习教室进行了实地验收。泉水基金会验收过程中, 对存在的灯具安装问题进行了书面反馈。

表1 龙安关爱学校验收问题及整改要求

序号	存在问题	整改建议	反馈接收人	整改限期
1	新教学楼已经建成且学生转移至新教学楼, 灯具处于旧教学楼暂时闲置。	灯具转移到新教学楼, 届时请与我们联系确认新安装方案。	梁尚荣(校长)	12.8

表 2 龙潭二中验收问题及整改要求

序号	存在问题	整改建议	反馈接收人	整改限期
1	1908、1909、1805 班黑板灯吊杆不垂直。	黑板吊杆重新定位打孔安装	李鹏程（校长）	12.8
2	1904、1909 班灯杯未套好。	灯杯套装到位，硅胶圈固定		12.8
3	和雅楼吊扇扇叶与灯光重叠。	移动风扇位置		12.8
4	黑板灯线材裸露，无线槽保护。	裸露线增加线槽保护		12.8

表 3 濠江第三初级中学验收问题及整改要求

序号	存在问题	整改建议	反馈接收人	整改限期
1	234 班风扇扇叶与灯重叠（后面两台）	移动风扇位置	吴志坚（校长）	12.8

表 4 大安镇第四初级中学验收问题及整改要求

序号	存在问题	整改建议	反馈接收人	整改限期
1	黑板灯均无独立开关（学生用纸板遮光）	黑板灯增加独立开关	陈文勇（校长）	12.8
2	1805 灯杯没有套到位	灯杯套装到位，硅胶圈固定		
3	2002、2001 黑板灯没有通电	重新布线安装		

表 5 平福初中验收问题及整改要求

序号	存在问题	整改建议	反馈接收人	整改限期
1	闲置四间教室（生员减少）	充分利用闲置教室	陈全锦（校长）	12.8
2	八（2）班教室灯灯杯没有套到位，且黑板灯吊杆歪斜	灯杯套装到位，硅胶圈固定； 黑板吊杆重新定位打孔安装		

请学校在规定时间内整改完毕并及时通过微信和电话进行反馈，泉水基金会将在 12 月进行在线二次验收。

三、项目评估结果

泉水基金会“点亮中国偏乡”公益活动在广西项目学校的顺利开展，离不开广西民族教育发展基金会对项目的重视，再次感谢广西教育发展基金会的支持与帮助。经验收总结，“点亮中国偏乡”广西省项目实施效果良好，也受到了当地学校和社会的一致好评，经本基金会评估小组评估，广西省第三期项目开展整体评定等级为A（优）。