

“点亮中国偏乡”云南洱源项目

总结与评估报告

报告人：厦门市泉水慈善基金会

时 间：2020年10月27日



一、云南源项目开展情况

2020年7月，根据厦门市泉水慈善基金会提供的实施方案，经洱源县教育局对洱源县1所中学和4所小学的教室照明情况进行摸底调研。

经初步筛选确定拟捐赠学校后，泉水基金会指导学校对晚自习教室进行测量和拍照，采集了炼铁中心完小、福和希望小学、新庄完小、西山初级中学、纸厂中心完小等5所学校共33间晚自习教室和4间教师办公室的照明数据。

泉水基金会会同洱源县教育局对学校照明情况进行了初步的调研，根据学校提供的学校信息数据，以及教室环境照片综合判定学校确实存在教室照明改善的需求。泉水基金会提出以下解决措施：提供优质高效的照明产品—立达信LED全护眼教室照明灯具，以及科学合理的照明方案—专业软件设计安装图纸的解决措施。

图1 照明设计师用专业的照明设计软件设计安装图纸




图2 捐赠协议

8月中旬，泉水基金会与南涧彝族自治县教育体育局签订了捐赠协议，并发出立达信全护眼教育照明灯具(共232盏/市场价值27.84万元)到炼铁中心完小、福和希望小学、新庄完小、西山初级中学、纸厂中心完小。学校在收到灯具后在1个月内完成了灯具安装工程

作，安装过程中泉水基金会给予了远程的安装指导，及时指出灯具安装中存在的问题。

二、项目实地验收



2020年10月19日，泉水基金会会同洱源县教育局对炼铁中心完小、福和希望小学、新庄完小、西山初级中学等4所学校共31间改善照明后的晚自习教室和办公室进行了实地验收，纸厂中心完小6间教室由于道路损毁无法实地验收，通过微信图片和视频形式进行验收。泉水基金会验收过程中对存在的灯具安装问题进行了书面反馈。

表1 新庄中心完小验收问题及整改要求

序号	存在问题	整改建议	反馈接收人	整改限期
1	二年级、四年级黑板灯电源线裸露	电源线增加线槽保护	赵钊帆（校长）	10.31

表2 福和希望小学验收问题及整改要求

序号	存在问题	整改建议	反馈接收人	整改限期
1	一年级黑板灯吊杆歪斜	调整滑块位置，吊杆与灯体垂	李家麟（校长）	10.31

表 3 西山初级中学验收问题及整改要求

序号	存在问题	整改建议	反馈接收人	整改限期
1	56 班、60 班黑板灯电线裸露，容易造成蜘蛛丝污染，影响美观，且电线容易老化	使用线槽或线管保护	罗剑泽（校	10.31

请学校在规定时间内整改完毕并及时通过微信和电话进行反馈，泉水基金会将在 11 月份进行在线二次验收。验收完全合格后可享受三年的质保期服务。

三、项目评估结果

泉水基金会“点亮中国偏乡”公益活动在洱源项目学校的顺利开展，离不开县教育局对项目的重视，在此感谢教育局的支持与帮助。经验收总结，“点亮中国偏乡”洱源县项目实施效果良好，也受到了当地学校和社会的一致好评，经本基金会评估小组评估，炼铁中心完小、福和希望小学、新庄完小、西山初级中学、纸厂中心完小等5所学校评定等级均为A。综上所述洱源县整体评定A(优)。